

Инвестор :
 Заказчик (генподрядчик) : Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1
 Василеостровского района»
 Подрядчик (субподрядчик) : Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Генезис»
 Стройка : Замена оконных блоков

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	E45729-3
дата	25 августа 2017
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

АКТ	Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
			с	по
	3	31.08.2017	25.08.2017	31.08.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета № Замена оконных блоков по адресу: Санкт-Петербург, Косая линия, д. 24/25, ЛК 4-12

№ по	Наименование работ и	Обоснование	Ед.	Коли	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб.
------	----------------------	-------------	-----	------	------------------------	-----------------------

№ п/п	смет е	затрат	изм	цеств о	Стоимость общая, руб	Основно й зарплаты	Эк машин	В т.ч. зарплат ы	Всег о	Основно й зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат ы	Материа лы	
№1														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками V=0,3744+0,8736+0,18+0,064 ; Изп=18,401; Измм=14,621; HP=84% (110%*0,9*0,85); СП=48% (70%*0,85*0,8); 46-04-012-01; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	ТЕР46-04-012-0 1	100 м2	1,492	2 068,92	1 864,66	204,26	122,29	127 655,1 6	51 192,92	4 455,84	3 357,39	0
			(0)											
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	ТЕР10-01-034-0 7	100 м2 про емо в	0,064	15560,31	2389,11	536	34,76	1055 1,7	2813,57	363,35	40,94	3578,29

2.1	2.1	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной- откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (1000x1600)	МЦ	м2	6,4	5123,23						3278 8,67						
		Изп=18,401; Измм=10,592; Имаг=4,425; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=2077,49*1,15; ЭММ=428,8*1,25; ЗПм=27,81*1,25; ТЗТ=194,34*1,15; ТЗТм=1,76*1,25; 10-01-034-07; Деревянные конструкции	(0) М, 81-35.2004.п.4.7															
3	3	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	ТЕР10-01-034-08	100 м2 про емо в	1,428	11347,75	1833,7	475,56	13,04	1781 15,05	48183,45	7155,68	342,65	58236,22				

[illegible]

[illegible]

6.1	6.1	Изп=18,401; Измм=11,109; Имат=4,706; НР=80% (105%*0,9*0,85); СП=37% (55%*0,85*0,8); ЗП=1867,79*1,15; ЭММ=47,23*1,25; ЗПм=1,26*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; 15-01-050-04; Отделочные работы	(0) М 81-35.2004.п.4.7	м2	212,6 145	277,97	80,28	0	0	1367 6,98	4393,28	0	2,07	8788,26	2036 4,6	0	3440,62			
7	7	Установка уголков ПВХ на клею Изп=18,401; Имат=3,29; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=69,81*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,7*1,15; ТЗТм=0*1,25; 10-01-036-01; Деревянные конструкции	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	100 п. м	2,974	431,92	80,28	0	0	1367 6,98	4393,28	0	2,07	8788,26	2036 4,6	0	3440,62			
8	8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	ТЕРр61-20-01	100 м2 отр емо нти	0,13	5572,87	3673,82	1,89												

8.1	8.1	Изп=18,401; Измм=8,429; Имат=8,802; НР=67% (79%*0,85); СП=40% (50%*0,8); р61-20-01; Штукатурные работы при ремонте	(0)	ров анн ой пов ерх нос ти	1,258 4	0	2473,03	17,68	10,59	1184 7,25	5233,22	29,73	22,41	960,78
9	9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	ТЕРр61-2-07	100 м2 отр емо нти ров анн ой пов ерх нос ти	0,115	3439,67								
		Изп=18,401; Измм=14,622; Имат=8,804; НР=67% (79%*0,85); СП=40% (50%*0,8); р61-2-07; Штукатурные работы при ремонте	(0)											
9.1	9.1	Строительный мусор	509-9900	т	0,388 7	0					0			
10	10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	ТЕРр61-1-09	100 м2 пов ерх нос ти	0,177	1037,13	881,17	33,12	24,21	6215, 8	2869,95	95,48	78,85	95,15

[illegible]

Наименование и значение множите		Значение	Прямые	3'	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого			601727,59	215499,04	13699,61	3932,93	99353,58	1094,79	13,61
Итого по неучтенным материалам			909016,93	0	0	0	909016,93	0	0
Итого			1510744,52	215499,04	13699,61	3932,93	1008370,51	1094,79	13,61

№2														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Затаривание строительного мусора в мешки Изп=18,401; Имат=7,513; НР=78%; СП=50%; р69-15-01; Прочие ремонтно-строительные работы	ТЕРр69-15-01 (0)	1 т	6,31057	26,65	9,05	0	0	3230,48	1050,89	0	0	834,44
ИТОГО:										3230,48	1050,89	0	0	834,44

Наименование и значение множителей										Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого										6,5	0

Наименование и значение множителей										Затр. труд.	Затр. труд. маш.

Итого		1513975	21653,93	13699,61	3932,93	1009204,95	1101,29	13,61
НДС	18%	272515,5	0	0	0	0	0	0
Итого		1786490,5	216549,93	13699,61	3932,93	1009204,95	1101,29	13,61

Коэффициент снижения: 0,9899999999382

Итого по акту выполненных работ №3 с учетом коэффициента снижения 1768625.59 руб. (один миллион семьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать пять рублей пятьдесят копеек), в т.ч. НДС (18%) 269790.34 руб. (двести шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто рублей тридцать четыре копейки)

Заказчик (Генподрядчик) **ООО "ЖКС-1"**
МАШЕДСКО-ВАСИЛЬЕВСКОГО РАЙОНА



Матвеев Ю.П.

подпись

расшифровка подписи

Подрядчик (Субподрядчик)

подпись

расшифровка подписи



Громов С.Н.

