

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100

Инвестор :

Заказчик (генподрядчик) :

Подрядчик (субподрядчик) :

Стройка :

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1
Василеостровского района»

Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «Генезис»
Замена оконных блоков

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	74810648
по ОКПО	
по ОКПО	04997295
Вид деятельности по ОКДП	
номер	E45729-3
дата	25 августа 2017
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

АКТ	Номер документа	Дата составления
	2/9	29.09.2017
	Отчетный период	
	с	по
	25.08.17	29.09.2017

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Локальная смета № Замена оконных блоков по адресу: Санкт-Петербург, Наличная ул., д. 21, ЛК 7

№ п/ п	№ по смет е	Наименование работ и затрат	Обоснование	Ед. изм	Коли честв о	Стоимость единицы, руб				Общая стоимость, руб.				
						Стоимость общая, руб	Основно й зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат ы	Всег о	Основно й зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат ы	Материа лы
№1														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками V=0,01155+0,231; Изл=18,401; Йэмм=14,621; НР=84% (110%*0,9*0,85); СП=48% (70%*0,85*0,8); 46-04-012-01; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	ТЕР46-04-012-0 1	100 м2	0,242 55	2 068,92	1 864,66	204,26	122,29	20 752,5 2	8 322,28	724,37	545,8	0
			(0)											
2	2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	ТЕР10-01-034-0 5	100 м2 про емо в	0,242 55	14670,77	2305,65	537,53	34,76	3836 5,69	10290,49	1379,14	155,14	12803,37

		(0) МДС 81-35.2004.п.4.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		V=0,01155+0,231; Изп=18,401; Измм=10,578; Имат=4,463; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=2004,91*1,15; ЭММ=430,02*1,25; ЗПм=27,81*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25; 10-01-034-05; Деревянные конструкции																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

		Изп=18,401; Измм=11,231; Имат=4,795; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=220,8*1,15; ЭММ=14,53*1,25; ЗПм=0,63*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; 10-01-035-01; Деревянные конструкции	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7															
3.1	3.1		Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	101-2909	м	18,2	343,15							6245, 33				
4	4	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м Изп=18,401; Измм=12,328; Имат=4,342; НР=71% (83%*0,85); СП=52% (65%*0,8); р58-20-01; Крыши, кровли при ремонте	ТЕРр58-20-01	100 м	0,154	2595,35	431,49	5,7	1,26	4185, 01	1222,74	10,82	3,57	1443,09				
			(0)															
4.1	4.1	Строительный мусор	509-9900	т	0,034 496	0								0				
5	5	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	ТЕР15-01-050-0 4	100 м2 обл ицо вки	0,291 2	2758,52	2147,96	59,04	1,58	2593 2,45	11509,57	190,99	8,47	755,8				

5.1	5.1	Изп=18,401; Иэмм=11,109; Имат=4,706; НР=80% (105%*0,9*0,85); СП=37% (55%*0,85*0,8); ЗП=1867,79*1,15; ЭММ=47,23*1,25; ЗПм=1,26*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; 15-01-050-04; Отделочные работы	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	м2	30,57 6	277,97					8499, 21						
	6	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	101-6871														
6	6	Установка уголков ПВХ на клею Изп=18,401; Имат=3,29; НР=90% (118%*0,9*0,85); СП=43% (63%*0,85*0,8); ЗП=69,81*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,7*1,15; ТЗТм=0*1,25; 10-01-036-01; Деревянные конструкции	ТЕР10-01-036-0 1 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	100 п. м	0,647	431,92	80,28	0	0	2975, 46	955,77	0	0	748,51			
	7	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	ТЕРр61-20-01	100 м2 отр емо нти	0,043	5572,87	3673,82	1,89	0	6735, 98	2906,88	0,69	0	718,05			

		Изп=18,401; Измм=8,429; Имат=8,802; НР=67% (79%*0,85); СП=40% (50%*0,8); р61-20-01; Штукатурные работы при ремонте	(0)	ров анн ой пов ерх нос ти															
7.1	7.1	Строительный мусор	509-9900	т	0,416 24	0													
8	8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	ТЕРр61-2-07	100 м2 отр емо нти ров анн ой пов ерх нос ти	0,06	3439,67	2473,03	17,68	10,59	6181, 17	2730,37	15,51	11,69	501,28					
		Изп=18,401; Измм=14,622; Имат=8,804; НР=67% (79%*0,85); СП=40% (50%*0,8); р61-2-07; Штукатурные работы при ремонте	(0)																
8.1	8.1	Строительный мусор	509-9900	т	0,202 8	0													
9	9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растровной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	ТЕРр61-1-09	100 м2 пов ерх нос ти	0,06	1037,13	881,17	33,12	24,21	2107, 05	972,86	32,37	26,73	32,25					

[illegible]

111438	40352,57	2402,64	754,43	20839,7
9,73				

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого			114389,73	40352,57	2402,64	754,43	20839,7	204,65	2,61
Итого по неучтенным материалам			164260,03	0	0	0	164260,03	0	0
Итого			278649,76	40352,57	2402,64	754,43	185099,73	204,65	2,61

№2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Затаривание строительного мусора в мешки Изп=18,401; Имаг=7,513; НР=78%; СП=50%; Прочие р69-15-01; Прочие ремонтно-строительные работы	ТЕРр69-15-01 (0)	1 т	2,193 98	26,65	9,05	0	0	1123, 13	365,36	0
ИТОГО:												
1123, 365,36 0 0 290,11 13												

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого			1123,13	365,36	0	0	290,11	2,26	0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.

Итого		279772,89	40717,93	2402,64	754,43	185389,84	206,91	2,61
НДС	18%	50359,12	0	0	0	0	0	0
Итого		330132,01	40717,93	2402,64	754,43	185389,84	206,91	2,61

Коэффициент снижения: 0,9899999999382


Итого по акту выполненных работ №2, с учетом коэффициента снижения 326830,69 руб(триста двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать рублей шестьдесят девять копеек), в т.ч. НДС (18%) 49855,53 руб. (сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей пятьдесят три копейки)

Заказчик (Генподрядчик)

М.П.

Подрядчик (Субподрядчик)

М.П.



подпись _____ расшифровка подписи
 подпись _____ расшифровка подписи